'국민에게 희망과 행복을 전하는 한국우정'

KOREA POST

우정사업조달사무소

경제혁신 3개년 계획

수신자 내부결재

(경유)

제목 설계용역 일시 중지(세종우체국)

---

1. 관 련

가. 계약과-1236(2015. 4. 28.: 계약체결 알림)

나. 행복청 건축과-3446(2015. 7. 3.: 2015년 제11회 건축위원회 개최 알림)

다. 행복청 건축과-4012(2015. 7. 28.: 2015년 제11회 건축위원회 심의결과 알림)

라. 설계과-845(2015. 7. 28.: 출장복명서)

마. 주우-20150729(2015.7.29.: 설계용역 일시 중지 요청)

바. 기획재정부 회계예규 제218호(2015. 1. 1.: 용역계약일반조건)

2. 위 관련 "세종우체국 건립공사 설계용역" 은 아래와 같이 용역을 일시 중지하여 설계품질 확보 및 용역관리의 내실화에 만전을 기하고자 합니다.

가. 용 역 명: 세종우체국 건립공사 설계용역

나. 계 약 일: 2015. 4. 23.

다. 착 수 일: 2015. 4. 24.(착수일로부터 140일간)

라. 완료예정일: 2015. 9. 10.

마. 일시중지일: 2015. 7. 28.(행복청 제11회 건축위원회 심의 결과 통보일)

바. 계약상대자: 건축사사무소 주우 대표자 김종범

사. 중 지 사 유: 행복청 건축위원회 심의 결과 재심의에 따른 건축협의, 녹색건축 및 에너지효율등급 인증 신청 지연은 물론 설계도서 작성의 순연

아. 중 지 기 간: 행복청 제11회 건축위원회 심의 결과 통보일로부터 재심의 결과 통보일까지

붙임 관련 "나 ~ 마" 호 문서 사본 1부(별도 보고). 끝.

주무관 이상목 설계과장 代최민호 소장 08/03 송관호

협조자

시행 설계과-871 (2015.08.03.) 접수 ( )

㉾ 39660 경북 김천시 혁신로 274(율곡동) / http://jodal.koreapost.go.kr
전화 054-429-0213 /전송 054-437-9528 / mogi1009@koreapost.go.kr / 비공개(5)